



## Rapport StaVeilig

Nummer R2444

### Locatie

Camping Second Home Check  
Parallelweg 4  
7081 DX Gendringen  
Nederland

### In opdracht van

Algemeen (voorbeeldrapportage)  
Parallelweg 4  
7081 DX Gendringen  
Nederland

### Uitgevoerd door

Wouter Weijkamp

# Algemene informatie keuring

Opdrachtgever	Klant
Object type	Stacaravan
Standplaats/nr.	4
Adres	Parallelweg 4 7081 DX Gendringen Nederland
Telefoon voor contact	0315-745705
Email	info@secondhomecheck.nl

Tegen het gebruik maken van dit object is:

Geen bezwaar

Inspectie uitgevoerd door Wouter Weijkamp

Datum 1-2-2022

## Toelichting keuring

Het betreft een stacaravan waar gekeken is naar de veiligheid. Hieronder verstaan wij: elektra, gas, koolmonoxide, water en vocht.

Op de inspectie hebben wij geen bezwaar. Wel zijn er een punten van aandacht geconstateerd.

### Punten van aandacht:

Tijdens de inspectie waren niet alle preventieartikelen aanwezig of functioneerden niet. Het advies om een rookmelder en co-melder te plaatsen.

Mechanische ventilator badkamer ratelt. Advies deze te vernieuwen.

Kunststof schroten plafond aanwezig in toiletruimte/badkamer. Advies om dit te vervangen i.v.m. brandgevaar.

Kleine slaapkamer licht verhoogde vochtwaarden gemeten koppelnaad binnenwand onder kozijn.

Advies deze locatie te blijven monitoren. Rechts van de kledingkast kleine slaapkamer slechte plek in het plafond.

# Elektrische installatie

## Visuele inspectiepunten

### 1. Rookmelder aanwezig

Niet aanwezig

### 2. CO-melder aanwezig

Niet aanwezig

### 3. Brandblusser aanwezig

Aanwezig en functioneert



### 4. Blusdeken aanwezig

Nee

**5. Groepenkast aanwezig?**

Ja



**6. Groepenverklaring aanwezig?**

Nee

**7. Aanduiding conform groepenverklaring?**

n.v.t.

**8. Juiste werking schakelaars meterkast?**

Ja

**9. Zijn er gebreken geconstateerd met betrekking tot overbelasting en/of kortsluiting?**

Nee

**10. Is er (in)direct aanrakingsgevaar aanwezig?**

Nee

## 11. Eventuele op- en/of aanmerkingen

Tijdens de inspectie waren niet alle preventieartikelen aanwezig of functioneerden niet. Het advies om een rookmelder en co-melder te plaatsen.

## Bijzondere ruimtes en/of omstandigheden

12. Zijn er gebreken geconstateerd aan de installaties in bad- en/of doucheruimtes?

Nee

13. Bad en doucheruimte uitgevoerd volgens de zone-indeling?

Ja



14. Zijn er gebreken geconstateerd aan de installaties in ruimtes en cabines met een saunakachel?

n.v.t.

15. Zijn er gebreken geconstateerd aan de buiteninstallaties?

Nee

**16. Zijn er gebreken geconstateerd aan de installaties die de vloer- en plafondverwarming regelen?**

n.v.t.

**17. Eventuele op- en/of aanmerkingen**

Mechanische ventilator badkamer ratelt. Advies deze te vernieuwen.



18. Controle van de beschermingsleidingen. Zijn er gebreken of onderbrekingen aangetroffen?

Nee

19. Voldoende lage impedantie van beschermings- en aardleidingen; meting van de impedantie van foutstroomketen?

Ja

20. Gemeten waarde

2,26 Ohm



21. Aarding juist toegepast?

Ja

22. Juiste werking van componenten voor automatisch uitschakelen van de voeding?

Ja

23. Uitschakeltijd aardlekschakelaar

20,5 ms

24. Uitschakelstroom aardlekschakelaar

25,5 mA



25. Zijn er gebreken geconstateerd bij het bedienen van de testknop van de aardlekschakelaar?

Nee

26. Eventuele op- en/of aanmerkingen

Kunststof schroten plafond aanwezig in toiletruimte/badkamer. Advies om dit te vervangen i.v.m. brandgevaar.

# Gasinstallatie

## Algemeen

### 27. Soort brandstof

Propan

### 28. Gasfles aanwezig

Ja

### 29. Keuringsdatum gasfles aanwezig? Gasfles nog goedgekeurd?

Ja



### 30. Drukregelaar aanwezig?

Ja

31. Zijn er gebreken geconstateerd aan de gasleidingen?

Nee



32. Is er zichtbare corrosie aanwezig?

Nee

33. Zijn er gebreken geconstateerd aan de gasaansluitingen?

Nee



34. Gasdrukmeting uitgevoerd?


Ja

35. Zijn er gebreken geconstateerd tijdens de gasdrukmeting?

Nee

### 36. Gemeten waarde

92,68 mBar



# Gasinstallatie

## Gasaansluiting van toestel

### Toestelgegevens (toestel 1)

#### 37. Soort

CV



#### 38. Merk

Intergas

#### 39. Type

HRE

#### 40. Bouwjaar

2016

**41. Serienummer**

043317-1610g18217

**42. Nominale belasting**

KW (7,1 o.w. / 23,7 b.w.)

KW (o.w. / b.w.)



## Gasaansluiting van toestel

Toestelgegevens (toestel 2)


### 43. Soort

Gasfornuis



#### 44. Merk

Indesit



#### 45. Type

IP04 L

#### 46. Bouwjaar

Niet afleesbaar



49. Onderhoudscontract centrale verwarming of geiserinstallatie aanwezig?

Nee

50. Zijn er gebreken geconstateerd aan eventuele aanwezige ventilatieroosters?

Nee



51. Zijn er gebreken geconstateerd aan de rookgasafvoer?

Nee

52. CO waarde van rookgas binnen gestelde norm?

Ja

### 53. Gemeten waarde

71 PPM



### 54. Eventuele op- en/of aanmerkingen

Geen opmerkingen.

55. Is de materiaalsoort van de leiding in orde?

Ja



56. Is de dichtheid en conditie van de leiding in orde?

Ja

57. Zijn kranen en hoofdafsluiter in orde?

Ja

## 58. Koudwatertemperatuur

10 °C



## 59. Warmwatertemperatuur

60 °C



## 60. Eventuele op- en/of aanmerkingen

Geen opmerkingen



# Vochtmeting

## Algemeen

### 61. Vochtmeting in orde?

Ja

### 62. Vochtmeting hoogste waarde

5,8

### 63. Vochtmeting laagste waarde

0,3

### 64. Vocht geconstateerd met thermal imager?

Nee

### 65. Eventuele op- en/of aanmerkingen

Kleine slaapkamer licht verhoogde vochtwaarden gemeten koppelnaad binnenwand onder kozijn. Advies deze locatie te blijven monitoren. Rechts van de kledingkast kleine slaapkamer slechte plek in het plafond.

### 66. Gebruikte meetinstrumenten

NIEAF Smitt Installtest XE

Testo temperatuur meter

Schuifmaat

MRU Precision DM 9600

MRU 300 HC Detector

CAISSON vochtindicator















